

Nome da Obra: REFORMA DA SEDE DO CONSELHO - SAUS

Endereço da Obra: SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 05, LOTE 03-A - BLOCO I - BRÁSILIA/DF

Fonte: SINAPI / SBC / ORSE
Mês de Referência: SET/OUT/NOV/2022
BDI: 28,82 %
Encargos Sociais Horista: 83,99 %
Encargos Sociais Mensalista: 48,96 %

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.058.376,54	10,00% 205.837,65	10,00% 205.837,65	5,00% 102.918,83	5,00% 102.918,83	5,00% 102.918,83	5,00% 102.918,83	5,00% 102.918,83	5,00% 102.918,83	5,00% 102.918,83	5,00% 102.918,83	5,00% 102.918,83	5,00% 102.918,83	5,00% 102.918,83	5,00% 102.918,83	5,00% 102.918,83	5,00% 102.918,83	5,00% 102.918,83	5,00% 102.918,83
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 160.681,82	30,00% 48.204,55	40,00% 64.272,73	30,00% 48.204,55															
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 159.087,99	20,00% 31.817,60	70,00% 111.361,59	10,00% 15.908,80															
4	FUNDAÇÕES	100,00% 1.085.123,35	20,00% 217.024,67	40,00% 434.049,34	40,00% 434.049,34															
5	ESTRUTURA	100,00% 665.525,65	20,00% 133.105,13	35,00% 232.933,98	35,00% 232.933,98	10,00% 66.552,56														
6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00% 362.822,74				20,00% 72.564,55	30,00% 108.846,82	30,00% 108.846,82	20,00% 72.564,55											
7	PISOS	100,00% 751.696,15						20,00% 150.339,23	20,00% 150.339,23	20,00% 150.339,23	20,00% 150.339,23	20,00% 150.339,23								
8	SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS	100,00% 96.820,37						25,00% 24.205,09	25,00% 24.205,09	25,00% 24.205,09	25,00% 24.205,09	25,00% 24.205,09								
9	REVESTIMENTOS	100,00% 175.913,74						10,00% 17.591,37	20,00% 35.182,75	20,00% 35.182,75	30,00% 52.774,12	20,00% 35.182,75	20,00% 35.182,75							
10	COBERTURA	100,00% 30.427,73						25,00% 7.606,93	25,00% 7.606,93	25,00% 7.606,93	25,00% 7.606,93									
11	ESQUADRIAS	100,00% 673.224,19										25,00% 168.306,05	25,00% 168.306,05	25,00% 168.306,05	25,00% 168.306,05					
12	PINTURAS	100,00% 167.041,73						10,00% 16.704,17	10,00% 16.704,17	10,00% 16.704,17	10,00% 16.704,17	10,00% 16.704,17	20,00% 33.408,35	20,00% 33.408,35	20,00% 33.408,35	20,00% 33.408,35				
13	FORRO	100,00% 379.251,99						20,00% 75.850,40	20,00% 75.850,40	20,00% 75.850,40	20,00% 75.850,40	20,00% 75.850,40	20,00% 75.850,40	20,00% 75.850,40	20,00% 75.850,40					
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 153.829,90															25,00% 38.457,47	25,00% 38.457,47	25,00% 38.457,47	25,00% 38.457,47
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 646.867,72			5,00% 32.343,39	5,00% 32.343,39	10,00% 64.686,77	10,00% 64.686,77	10,00% 64.686,77	10,00% 64.686,77	10,00% 64.686,77	10,00% 64.686,77	5,00% 32.343,39	5,00% 32.343,39	5,00% 32.343,39	5,00% 32.343,39	5,00% 32.343,39	5,00% 32.343,39	5,00% 32.343,39	
16	SPDA	100,00% 33.425,88						25,00% 8.356,47	25,00% 8.356,47	25,00% 8.356,47	25,00% 8.356,47	25,00% 8.356,47	25,00% 8.356,47	25,00% 8.356,47	25,00% 8.356,47					
17	REDE DE DADOS / VOZ / CFTV	100,00% 229.448,37				10,00% 22.944,84	10,00% 22.944,84	10,00% 22.944,84	10,00% 22.944,84	10,00% 22.944,84	10,00% 22.944,84	10,00% 22.944,84	10,00% 22.944,84	10,00% 22.944,84	10,00% 22.944,84	10,00% 22.944,84				
18	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	100,00% 16.570,45			5,00% 828,52	5,00% 828,52	10,00% 1.657,05	10,00% 1.657,05	10,00% 1.657,05	20,00% 3.314,09	20,00% 3.314,09	20,00% 3.314,09								
19	REDE DE ESGOTO / DRENAGEM	100,00% 50.154,21			5,00% 2.507,71	5,00% 2.507,71	10,00% 5.015,42	10,00% 5.015,42	10,00% 5.015,42	20,00% 10.030,84	20,00% 10.030,84	20,00% 10.030,84								
20	COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 55.663,45					20,00% 11.132,69	20,00% 11.132,69	20,00% 11.132,69	20,00% 11.132,69	20,00% 11.132,69	20,00% 11.132,69								
21	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 2.183.294,12								10,00% 218.329,41	10,00% 218.329,41	20,00% 436.658,82	20,00% 436.658,82	20,00% 436.658,82	20,00% 436.658,82					
22	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 73.667,35							25,00% 18.416,84	25,00% 18.416,84	25,00% 18.416,84	25,00% 18.416,84								
23	ELEVADOR	100,00% 218.047,17							20,00% 43.609,43	20,00% 43.609,43	20,00% 43.609,43	20,00% 43.609,43	20,00% 43.609,43							
24	PAISAGISMO	100,00% 32.325,97																20,00% 6.465,19	40,00% 12.930,39	40,00% 12.930,39
25	DIVERSOS	100,00% 727.861,28																20,00% 145.572,26	40,00% 291.144,51	40,00% 291.144,51
26	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	100,00% 48.992,04																		100,00% 48.992,04
Porcentagem			2,54%	6,51%	7,74%	7,82%	3,42%	4,23%	4,83%	6,34%	7,4%	10,52%			7,76%	1,71%	1,55%	2,9%	3,96%	4,4%
Custo			285.859,80	731.601,77	869.695,11	878.146,31	383.754,98	475.148,58	542.689,04	712.717,75	831.220,16	1.181.524,63	959.579,32	880.787,14	872.430,67	191.615,40	173.719,69	325.757,14	445.451,20	494.443,24
Porcentagem Acumulado			2,54%	9,06%	16,8%	24,61%	28,03%	32,25%	37,08%	43,43%	50,83%	61,34%	69,88%	77,72%	85,48%	87,19%	88,74%	91,64%	95,6%	100,0%
Custo Acumulado			285.859,79	1.017.461,56	1.887.156,67	2.765.302,99	3.149.057,97	3.624.206,54	4.166.895,59	4.879.613,33	5.710.833,50	6.892.358,12	7.851.937,44	8.732.724,58	9.605.155,24	9.796.770,64	9.970.490,33	10.296.247,46	10.741.698,66	11.236.141,91